


वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८ / ०७९




क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो बौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो बौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक भौतिक प्रगति				तेश्रो बौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैशित
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
१		३	४	५	६		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४		१५	
११.४.१५.१४८	क्षतिग्रस्त सिचाइ संरचना मर्मत सम्भार कार्यहरु (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक/संख्या	15	2.78	75.00	95.00	15	3.33	95.00	15	3.33	0	93.433480	98.35			
११.४.१५.१६४	जल कुला (स.या. म.न.या.- ३ झापा (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.698570	93.97			
११.४.१५.१६४	अमरावती (स.या. कचनकवल - २, झापा (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	प्र.श.	100	1.67	45.00	26.50	100	0.93	26.50	100	0.93	100	25.398050	95.84			
११.४.१५.१६४	मियावारी खोला सिचाइ आयोजना ,जिर्तिमोड ७ (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.662330	93.25			
११.४.१५.१६६	खिलमिरे सिचाइ आयोजना, मेनपा, ११,१२, झापा (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	प्र.श.	0	1.86	50.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.१८४	कमल गाउँपालिका भुलुगा खोला मुहान संरक्षण (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक/संख्या	1	0.74	20.00	20.00	1	0.70	20.00	1	0.70	100	18.936780	94.68			
११.४.२८.१	सिचाइ सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च (सिचाइ तथा नदि निदन्त्रण सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श)	वटा	3	0.56	15.00	15.00	3	0.53	15.00	3	0.53	100	14.995900	99.97			
११.४.१५.३८२.२	हडिया फुलबला सिचाइ योजना, बुद्धशान्ति ३, झापा	प्र.श.	100	2.78	75.00	110.00	100	3.86	110.00	100	3.86	100	109.782040	99.80			
११.४.१५.३८२.२	हर्बना कृषक कुलो सिचाइ योजना, हलिबारी -२ झापा	प्र.श.	100	3.71	100.00	100.00	100	3.51	100.00	100	3.51	100	99.731850	99.73			
११.४.१५.३८२.२	झारामारी रामचन्द्र सिचाइ योजना, गोरारह-२ झापा, २५० हे.	प्र.श.	100	5.57	150.00	190.87	100	6.70	190.87	100	6.70	100	190.861690	100.00			
११.४.१५.३८२.२	गजुरया कृषि सुधार सिचाइ योजना, गोरारह-४ झापा, १९० हे.	प्र.श.	100	1.86	50.00	57.50	100	2.02	57.50	100	2.02	100	55.825540	97.09			
११.४.१५.३८२.२	नन्दा खोला सिचाइ योजना, मेचीनगर - ८, झापा, ४०० हे.	प्र.श.	100	6.49	175.00	230.00	100	8.07	230.00	100	8.07	100	214.362970	93.20			
११.४.१५.३८२.२	गोलिया पूर्व सिचाइ योजना, मेचीनगर-७, झापा, २४० हे	प्र.श.	100	7.42	200.00	165.00	100	5.79	165.00	100	5.79	100	156.297450	94.73			
११.४.१५.३८२.२	दलजिया सिचाइ योजना, पल्लोमाड-६, झापा, २४२ हे.	प्र.श.	100	6.49	175.00	313.05	100	10.98	313.05	100	10.98	100	294.997330	94.23			
११.४.१५.३८२.२	काँकाई चकचक सिचाइ योजना, गौरागन्ज - १, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रमुख

डिभिजन प्रमुख



(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ सँग सम्बन्धित)

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, झापा
आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक लक्ष्य, प्रगति विवरण

बजेट उपशिर्षक नं. ३३६०३०११४

(रकम रु. लाखमा) २७२०.८६



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकालम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो बौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो बौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक भौतिक प्रगति				तेश्रो बौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
१	अ) दुर्गम खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	३	४	५	६		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
११.४.१२.११	कन्क्राई विर्ति अर्जुन नवीकरणीय उर्जा (कन्क्राई नपा, बाट कार्यालय हुने), झापा (विद्युत गृह/सब स्टेशन /प्रसारण लाइन निर्माण)	प्र.श.	100	0.93	25.00	25.00	100	0.88	25.00	100	0.88	100	25.000000	100.00			
११.४.१३.७४	पलिया खोला तटबन्धन, मेचीनगर ८, सुकुम्बासी बस्ति (बौध निर्माण)	प्र.श.	100	0.37	10.00	10.00	100	0.35	10.00	100	0.35	100	9.970270	99.70			
११.४.१३.७९	ढकाल टोल खोलामा तटबन्धन निर्माण, बुढथालि ३, झापा (बौध निर्माण)	प्र.श.	1	0.56	15.00	15.00	1	0.53	15.00	1	0.53	100	14.960930	99.74			
११.४.१४.२६६	भरपुर ७ डीक चोक वरिचन पुरानो इष्टा भट्टा, देविया खोला नदि नियन्त्रण (नदि नियन्त्रण सम्बन्धित कार्य)	पटक	250	0.93	25.00	20.00	250	0.70	20.00	250	0.70	100	19.053480	76.21			
११.४.१४.२६७	कन्क्राई न पा २ स्थित जुम्राटि खोलाको पहिरो नियन्त्रण तथा भू संरक्षण (नदि नियन्त्रण सम्बन्धित कार्य)	पटक	150	0.56	15.00	15.00	150	0.53	15.00	150	0.53	100	14.981210	99.87			
११.४.१४.२७४	अर्जुनधारा न पा ४ कन्क्राई न पा १ जोड्ने भालु खोला कंक्रीट कार्य (नदि नियन्त्रण सम्बन्धित कार्य)	पटक	1	0.56	15.00	14.30	1	0.50	14.30	1	0.50	100	14.277660	99.84			
११.४.१४.२९२	कमल खोला तटबन्ध भलिचौर ३५ हे क्षेत्र, सिद्ध सतावची २ र ३ (नदि नियन्त्रण सम्बन्धित कार्य)	पटक	1	0.37	10.00	10.00	1	0.35	10.00	1	0.35	100	9.995840	99.96			
११.४.१५.११९	विमराटि सिंचाइ योजना सति अर्जुन ४, झापा (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	बटा	1	0.19	5.00	5.00	1	0.18	5.00	1	0.18	100	4.999190	99.98			

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

डिभिजन प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेस्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य				तेस्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक वार्षिक प्रति				तेस्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
११.४.१५.३८५.२	रुवा खोला सिंचाइ योजना, दमक १ र २, झापा	प्र.श.	100	1.86	50.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	किंझ खोला बाँध सिंचाइ योजना, गौरादह, झापा	प्र.श.	100	1.86	50.00	41.00	100	1.44	41.00	100	1.44	100	39.392080	96.08			
११.४.१५.३८५.१	१,४८ हे.																
११.४.१५.३८५.१	फाँदरघाट सिंचाइ योजना, राजाढा, झापा, ६२९ हे.	प्र.श.	100	0.74	20.00	30.00	100	1.05	30.00	100	1.05	100	28.689110	95.63			
११.४.१५.३८५.१	सिदि खोला सिंचाइ योजना, बाहुनढोली, झापा, १७	प्र.श.	100	1.86	50.00	50.00	100	1.75	50.00	100	1.75	100	49.694710	99.39			
११.४.१५.३८५.१	लफादी सिंचाइ योजना, बैतुपुर, झापा	प्र.श.	100	0.56	15.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	कमल खोला सिंचाइ योजना, गोरिगन्ध, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	मेजरिया रेलवेटर सिंचाइ योजना, गौरादह-४, झापा	प्र.श.	100	1.86	50.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	त्रिवेणी सिंचाइ योजना, कञ्चनकवल, झापा	प्र.श.	100	0.37	10.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	सर्नेमाइ फुलवारी सिंचाइ योजना, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	बाहुनढोका सिंचाइ योजना, हर्दिबारी, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	बहुवाखोला बाँध सिंचाइ योजना, विर्तामोड-१०, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	बर्ने डिमाइ जनसमुह सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति, झा	प्र.श.	100	0.56	15.00	14.97	100	0.53	14.97	100	0.53	100	14.965370	99.97			
११.४.१५.३८५.१	हडिया कृषक कुलो सिंचाइ योजना, भद्रपुर, झापा	प्र.श.	100	0.26	7.00	7.00	100	0.25	7.00	100	0.25	100	6.991230	99.87			
११.४.१५.३८५.१	भुतेनी सैनिक सिंचाइ योजना, विर्तामोड, झापा	प्र.श.	100	0.56	15.00	13.90	100	0.49	13.90	100	0.49	100	13.272790	95.49			
११.४.१५.३८५.१	गौरिया सिंचाइ योजना, गौरादह-७, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	माहिल्लो रामचन्द्र सिंचाइ योजना, गौरादह-७, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	5.000000	100.00			
११.४.१५.३८५.१	तल्लो रामचन्द्र सिंचाइ योजना, गौरादह-७, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.770100	95.40			
११.४.१५.३८५.१	कब्रे पैनी सिंचाइ योजना, भद्रपुर, झापा	प्र.श.	100	0.37	10.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.880320	97.61			
११.४.१५.३८५.१	चन्द्र खोला सिंचाइ योजना, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१५.३८५.१	बर्ने डिमाइ राज पैनी सिंचाइ योजना, बुद्धशान्ति, झा	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.984170	99.68			
११.४.१५.३८५.१	सुके निन्दा बहा खोल नहर सिंचाइ योजना, मेचीना	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.998710	99.97			
११.४.१५.३८५.१	महानन्द जनसमुह पैनी, बुद्धशान्ति, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.998080	99.96			
११.४.१५.३८५.१	कसाने जनसमुह पैनी, बुद्धशान्ति-४, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.999690	99.99			
११.४.१५.३८५.१	लेलिया घ सिंचाइ योजना, धरानपुर, झापा	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.972020	99.44			
११.४.१५.३८५.३	ठुला सुनमाइ सिंचकलर सिंचाइ	प्र.श.	100	0.37	10.00	10.00	100	0.35	10.00	100	0.35	100	9.986320	99.86			
११.४.१५.३८५.३	योजना, बुद्धशान्ति, झापा	प्र.श.	100	0.11	3.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

दिभिजन समूह

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तैय्यो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य				तैय्यो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक प्रगति				तैय्यो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
११.४.१४.२४०	देउनिया खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	१.६७	४५.००	४५.००	१००	१.५८	४५.००	१००	१.५८	१००	२९,७८०६८०	६६.१८			
११.४.१४.२४०	किने खोला नदी नियन्त्रण, गौरादह, १, २, ७, ८, ९	प्र.श.	१००	१.६७	४५.००	४५.००	१००	१.५८	४५.००	१००	१.५८	१००	४४,९८३,६०	९९.९६			
११.४.१४.२४०	बिरौता खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९९७,४६०	९९.९७			
११.४.१४.२४०	चन्द्र खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९९५,०००	९९.९५			
११.४.१४.२४०	सलायणी खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	२०,०००,०००	१००.००			
११.४.१४.२४०	जुनमाटी खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९४८,५२०	९९.४९			
११.४.१४.२४०	किने खोला नदी नियन्त्रण, गौरादह, २, २, ३	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	२०,०००,०००	१००.००			
११.४.१४.२४०	रायचुई खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९७८,०७०	९९.८९			
११.४.१४.२४०	हडिया खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९९८,९७०	९९.९९			
११.४.१४.२४०	टागाटिग खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९९७,७३०	९९.९९			
११.४.१४.२४०	निचा खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९९३,५२०	९९.९७			
११.४.१४.२४०	अदुवा खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	१.११	३०.००	३०.००	१००	१.०५	३०.००	१००	१.०५	१००	२९,९४६,४००	९९.८२			
११.४.१४.२४०	दामुना खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९९१,०३०	९९.९१			
११.४.१४.२४०	रुसे खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९४५,१८०	९९.४५			
११.४.१४.२४०	ढायाँ खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	४०.००	१००	१.४०	४०.००	१००	१.४०	१००	२०,७१४,५१०	५१.७९			
११.४.१४.२४०	घाघा खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९९४,६२०	९९.९७			
११.४.१४.२४०	कमल बनिपानी खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९९९,९९०	१००.००			
११.४.१४.२४०	भुइँडी खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.१५	४.००	०.०३	१००	०.००	०.०३	१००	०.००	१००	०,०२९,०६०	९६.८७			
११.४.१४.२४०	कमल खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	२०,०००,०००	१००.००			
११.४.१४.२४०	कन्काई खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	१०,०००,०००	१००.००			
११.४.१४.२४०	रुद्रा खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९९६,५२०	९९.९८			
११.४.१४.२४०	दिपेनी खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९९७,८२०	९९.९८			
११.४.१४.२४०	भाहु खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९९२,५२०	९९.९२			
११.४.१४.२४०	झरना खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९९९,७८०	१००.००			
११.४.१४.२४०	साला माई खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९८३,९८०	९९.८४			
११.४.१४.२४०	सुखानी खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.५६	१५.००	१५.००	१००	०.५३	१५.००	१००	०.५३	१००	१४,९९३,५८०	९९.९६			
११.४.१४.२४०	टिमई खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.७४	२०.००	२०.००	१००	०.७०	२०.००	१००	०.७०	१००	१९,९९६,५२०	९९.८५			
११.४.१४.२४०	बैराही खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.५६	१५.००	१०.६८	१००	०.३७	१०.६८	१००	०.३७	१००	१०,२१५,१६०	९५.६५			
११.४.१४.२४०	सानो कमल खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	१०,०००,०००	१००.००			
११.४.१४.२४०	झिमिले खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	१००	०.५६	१५.००	१४.६०	१००	०.५१	१४.६०	१००	०.५१	१००	१४,९९७,५७०	१०२.७२			
११.४.१४.२४०	फुलबला खोला नदी नियन्त्रण, गौरीगढ १४	प्र.श.	१००	०.३७	१०.००	१०.००	१००	०.३५	१०.००	१००	०.३५	१००	९,९२६,९००	९९.२७			

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक भौतिक प्रगति				तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
११.४.१३.७२	आयतकालिन तथा बाढी पुनर्स्थापना कार्य	पटक/संख्या	100	2.78	75.00	235.00	100	8.24	235.00	100	8.24	100	216.095140	91.96			
११.४.१४.२४०	काली खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	100	0.19	5.00	5.00	100	0.18	5.00	100	0.18	100	4.992920	99.86			
११.४.१४.२४०	रेखा खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	100	0.37	10.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१४.२४०	सुला चम्पपुर कजरे बजारटक,कन्काई ७	प्र.श.	100	0.74	20.00	20.00	100	0.70	20.00	100	0.70	100	18.993630	94.92			
११.४.१४.२४०	सुकुना खोला नदी नियन्त्रण गौरदह ७	प्र.श.	100	0.37	10.00	10.00	100	0.35	10.00	100	0.35	100	9.971100	99.71			
११.४.१४.२४०	केरखा खोला नदी नियन्त्रण गौरदह ७	प्र.श.	100	0.37	10.00	10.00	100	0.35	10.00	100	0.35	100	9.995940	99.96			
११.४.१४.२४०	लफादी खोला नदी नियन्त्रण	प्र.श.	100	0.37	10.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.१३.१	हडिया खोला तटबन्ध,मेचीनगर ४			1.48	40.00		100	0.00	0.00	0				0.00			
११.४.१३.१	बाढी तथा नदी नियन्त्रण कार्य (बोझ निर्माण)	प्र.श.	100	0.37	10.00	10.00	100	0.35	10.00	100	0.35	100	9.668580	96.69			
११.४.१३.८२	पराबारीबाट भित्राङ्ग जाने डुङ्गामा खोला पुलको उत्तर दक्षिण तटबन्ध, भित्राङ्ग (३-बोझ निर्माण)	प्र.श.	100	0.37	10.00	10.00	100	0.35	10.00	100	0.35	100	9.996970	99.97			
११.४.१३.८५	लालखा खोला तटबन्ध, रायबगरका २ र ५ म रायबगरका पट ४५, झापा(बोझ निर्माण)	प्र.श.	1	0.37	10.00	10.00	1	0.35	10.00	1	0.35	100	9.998470	99.98			
११.४.१४.२८१	लाहिट्ट नदी नियन्त्रण लाहिट्ट २ दक्षिणको दोभान क्षेत्र, झापा(नदी नियन्त्रण सप्तरीको कार्य)	पटक	100	0.37	10.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0	0.000000	0.00			
११.४.४०.१०	विभिन्न योजनाहरूको समेक्षण द्विपिआर तयार गर्नुपर्ने	गोटा	2	0.00	0.00	40.00	2	1.40	40.00	2	1.40	100	39.651940	99.13			
त खर्च कार्यक्रमको जम्मा				94.62	2550.00	2703.000		94.83	2703.00		94.83	100.00	2586.421240	95.69			
	आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
११.१.१.४	अधिकृतस्तर नवौं (स्थायी कर्मचारी)	जना	1	0.33	8.86	8.86	1	0.31	8.86	1	0.31	100	8.063684	91.01			
११.१.१.६	अधिकृतस्तर सानौ (स्थायी कर्मचारी)	जना	3	0.88	23.59	23.59	3	0.83	23.59	3	0.83	100	22.916607	97.15			
११.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौ (स्थायी कर्मचारी)	जना	4	0.99	26.69	26.69	4	0.94	26.69	4	0.94	100	25.823542	96.75			
११.१.१.८	सहायकस्तर पौवौ (स्थायी कर्मचारी)	जना	5	0.98	26.41	26.41	5	0.93	26.41	5	0.93	100	26.409586	100.00			
११.१.१.३०	का.स.पौवौ स्तर (स्थायी कर्मचारी)	जना	2	0.37	10.10	10.10	2	0.35	10.10	2	0.35	100	5.996342	59.37			
११.१.१.१	योगदानमा आयोजित बीमा कोष खर्च (योगदानमा आयोजित बीमा	पटक/संख्या	18	0.03	0.86	0.86	18	0.03	0.86	18	0.03	100	0.664000	77.21			
११.२.२.१	स्थायी कर्मचारी महंगी भत्ता (महंगी भत्ता)	जना	18	0.16	4.32	4.32	18	0.15	4.32	18	0.15	100	3.130000	72.45			
११.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता (पाले पहरा भत्ता)	जना	2	0.01	0.33	0.33	2	0.01	0.33	2	0.01	100	0.330000	100.00			
१.३.१.१	निजामती कर्मचारी पोषाक खर्च (कर्मचारी पोषाक)	जना	18	0.07	1.80	1.80	18	0.06	1.80	18	0.06	100	1.600000	88.89			
२.१.१.१	भारको महसुल (भारको महसुल)	युनिट	50	0.02	0.42	0.31	50	0.01	0.31	50	0.01	100	0.127010	40.97			
२.१.२.१	विद्युत महसुल (विद्युली महसुल)	युनिट	80	0.07	1.94	2.05	80	0.07	2.05	80	0.07	100	2.050000	100.00			
२.१.६.१	टेलिफोन महसुल	पटक	10	0.01	0.24	0.24	10	0.01	0.24	10	0.01	100	0.240000	100.00			
२.१.७.१	इमेल इन्टरनेट वेबसाइट महसुल	पटक	100	0.08	2.16	2.16	100	0.08	2.16	100	0.08	100	2.160000	100.00			
२.२.२.३	डिजेल (इन्जन कार्यालय प्रयोजन)	लिट्र	2400	0.11	2.98	2.98	2400	0.10	2.98	2400	0.10	100	2.979860	100.00			

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

डिभिजन प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेथो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य				तेथो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक भौतिक प्रगति				तेथो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
२.२.२.५	पेट्रोल (इन्जन कार्यालय प्रयोगन)	लिट्रर	1440	0.08	2.16	2.16	1440	0.08	2.16	1440	0.08	100	2.159860	99.99			
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च (सवारी साधन मर्मत)	वटा	2	0.04	1.10	1.10	2	0.04	1.10	2	0.04	100	1.100000	100.00			
२.३.१.३	हुड्डीको सवारी साधन मर्मत खर्च (सवारी साधन मर्मत)	वटा	12	0.04	1.08	1.08	12	0.04	1.08	12	0.04	100	1.080000	100.00			
२.४.१.१	कार्यालय मसलन्द सामान खर्च	पटक	3	0.28	7.50	7.50	3	0.26	7.50	3	0.26	100	7.464420	99.53			
२.४.१.२.२	पत्रव्यविका तथा पुस्तिका (छपाई खर्च)	पटक	20	0.09	2.40	1.40	20	0.05	1.40	20	0.05	100	1.305200	93.23			
२.४.१.५.१	कार्यालय सामान (अन्य कार्यालय संचालन खर्च)	रु	20	0.07	2.00	3.00	20	0.11	3.00	20	0.11	100	2.991010	99.70			
२.४.८.१	सेवा कयार (सेवा कयार)	महिना	2	0.20	5.28	8.59	2	0.30	8.59	2	0.30	100	7.750000	90.22			
२.८.१.१	अनुगमन मुख्यकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भरण खर्च (अनुगमन मुख्यकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भरण खर्च)	वटा	30	0.12	3.15	3.15	30	0.11	3.15	30	0.11	100	3.113780	98.85			
२.८.२.१	अन्तरिक भरण	पटक/संख्या	15	0.14	3.75	3.01	15	0.11	3.01	15	0.11	100	0.000000	0.00			
२.८.२.२	सस्वा भरण (अन्तरिक भरण)	पटक	6	0.02	0.54	0.54	6	0.02	0.54	6	0.02	100	0.296000	54.81			
२.९.२.१	सवारी साधन बीमा (बीमा सवारी साधन)	वटा	2	0.10	2.60	2.00	2	0.07	2.00	2	0.07	100	2.000000	100.00			
२.९.८.१	स्वागत तथा अतिथि सरकार	पटक	4	0.03	0.74	1.24	4	0.04	1.24	4	0.04	100	1.240000	100.00			
८.१.३.२	परभाडा (कार्यालयको घर भाडा)	कोठा	1	0.07	2.00	2.00	1	0.07	2.00	1	0.07	100	1.450800	72.54			
	ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			5.38	145	147.47		5.17	147.47		5.17	100.00	134.441701	91.17			
	कुल जम्मा खर्च			100.00	2695.00	2850.47		100.00	2850.47		100.00	100.00	2720.862941	95.45			



डिभिजन प्रमुख

(Signature)

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

कार्यालय प्रमुख

(नियम २१ को उपनियम (२) र नियम २६ संग सम्बन्धित

जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, झापा

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक लक्ष्य, प्रगति विवरण

बजेट उपशिर्षक नं. ३३७९११२८४, ३३७९११२३४

(रकम रु. लाखमा) ५१९.२९

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक भौतिक प्रगति				तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैशियत
			सूचक	भार	बजेट	अस्तित्व बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत			
															४	५	
१	अ) पुर्णतः खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू	३	४	५	६												
१ मझौला सिचाइ आयोजना (MIP)																	
११.४.१४.१६७	एकिकृत विरिगखोला लक्ष्मी,काकी,सुब्बा,मिहे तथा बिलौ सिचाइ उपयोजना (११४४ हे.), बुझानित १ र २, झापा(सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	33.33	१००.००	100.00	1	18.87	100.00	1	18.87	100	93.433440	93.43			
११.४.१४.१७१	कृष्ण खोला बाइ सिचाइ योजना, गारादह ३,४,८,९ (१४८ हे.) (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	3.33	१०.००	10.00	1	1.89	10.00	1	1.89	100	10.000000	100.00			
११.४.१४.१७७	अर्जुन खोला सिचाइ योजना चकचकी, झापा (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	50.00	१४०.००	105.00	1	19.81	105.00	1	19.81	100	93.105770	88.67			
११.४.१४.१७७	तल्ला रामचन्द्र सिचाइ योजना, खड्गखोली दा(सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	3.33	१०.००	70.00	1	13.21	70.00	1	13.21	100	60.077030	600.77			
११.४.१४.१७७	भुलुङ खोला सिचाइ योजना, देवीचौर, लामागोठी (२४० हे.) (सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	3.33	१०.००	60.00	1	11.32	60.00	1	11.32	100	59.484260	99.14			
११.४.१४.१८०	तल्ला किर्ति सिचाइ योजना गोरामाझ झापा(सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	3.33	१०.००	155.00	1	29.25	155.00	0.9	26.32	90	105.211980	67.88			
११.४.१४.१८१	सिद्धखोला सिचाइ योजना, बाहुनडागाँ (१७०० हे.) सिचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	3.33	१०.००	30.00	1	5.66	30.00	1	5.66	100	29.244450	97.48			
		जम्मा		100.00	300.00	530.000		100.00	530.000		97.08	97.08	450.556930	85.01			
२	नदी नियन्त्रण कार्य																
११.४.१४.२४९	चन्द्रखोला ८ नं बाघाट चानु पुल सम तटवन्ध गौरादह ४, झापा(नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य)	पटक	१.००	42.86	३०.००	30.00	1	42.86	30.00	1	42.86	100	29.998730	100.00			
११.४.१४.२४९	देवीनया पुल उत्तर नदी तटवन्ध योजना जितेमाड ८/गदुसुर १० झापा(नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य)	पटक	१.००	57.14	४०.००	40.00	1	57.14	40.00	1	57.14	100	38.738490	96.85			
		जम्मा		100.00	70.00	70.000		100.00	70.000		100.00	100.00	68.737220	98.20			

योजना शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रशिक्षण शाखा प्रमुख


पुष्पिमत प्र

क.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक भौतिक प्रगति			तेश्रो चौमासिकसम्म तथा यस आ.व.को वार्षिक खर्च		कैफियत
			सूचक	भार	बजेट	अन्तिम बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
समुदायमा व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना - ३ अतिरिक्त सहयोग (CMIASP-AF)															
११.४.१५.१५७ १	हडिया खोला रेगुलेटर सिंचाइ योजना (३५० हे), दुबाराही १,२,६,७,८, आपासिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	पटक	१.००	१००.००	२५.००	५.००	०	०.००	०.००	०	०.००	०	०	०.००	खर्च अनुमति नभएको
	जम्मा			१००.००	२५.००	५.०००		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.०००	०.००	

(Signature)

योजना शाखा प्रमुख

(Signature)
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख



(Signature)
दिपिजन प्रमुख
कार्यालय प्रमुख